

Rapport fra sluttkontroll

Kunde

Navn	Adresse	Postnummer og sted	Ordrenummer
Kontaktperson	Telefon	E-post	

Anlegg

Anleggsbeskrivelse

Nyanlegg Mindre utvidelse Større utvidelse Ombygging/
rehabilitering

Vedlikehold

Anleggsadresse	Postnummer og sted	Matrikkel	Boligmappenummer
Påbegynt installasjon	Ferdigstilt installasjon	Overlevert	Målernummer
Utført iht. følgende forskrift	Utført iht. følgende standard(er)	Type bolig	

Prosjektering Utførelse

Utarbeidet av

Firmanavn	Adresse	Postnummer og sted	Organisasjonsnummer
Elvirksomhets-ID	Kontaktperson	Telefon	E-post

Rapportens omfang

Hele anlegget Anleggsdel

Kommentar

1. Risikovurdering

1.1 Er det gjennomført skriftlig risikovurdering av anlegget og er denne gjennomgått med kunde?

Ja Nei IA

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

1.2 Er installasjonen tilpasset forhold avdekket i risikovurderingen?

 Ja Nei IA

Kommentar

1.3 Er installasjonen egnet til forutsatt bruk etter dialog med kunde/bruker?

 Ja Nei IA

Kommentar

2. Visuell kontroll

2.1 Er utstyr egnet til forutsatt bruk og CE-merket?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.2 Er kabler og elektrisk utstyr fagmessig installert og iht. produsentens anvisninger?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.3 Har alle anleggsdeler tilstrekkelig kapslingsgrad?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.4 Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.5 Er jordelektroden tildekket og alle elektroder sammenkoblet?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.6 Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?

 Ja Nei IA

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

2.7 Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.8 Er leder og vern riktig koordinert?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.9 Er justerbare vern riktig justert?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.10 Er jordfeilbrytere riktig valgt med tanke på type og utløsestrøm?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.11 Er det valgt nødvendig utstyr for frakobling og utkobling?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.12 Er anleggsdeler og ledere tilstrekkelig merket?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.13 Er alle tilkoblinger riktig utført?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.14 Er skjult varme dokumentert og eier informert?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.15 Er informasjonstekster satt opp og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?

 Ja Nei IA

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

2.16 Er det montert nødvendige overspenningsvern?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.17 Er beskyttelsesleder/PEN/N-leder merket?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.18 Er alt installert elektrisk utstyr tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold?

 Ja Nei IA

Kommentar

2.19 Er installasjonen iht. prosjektering når det kommer til plassering og antall av elektrisk utstyr?

 Ja Nei IA

Kommentar

Måling/prøving

3.1 Er kontinuitet i beskyttelsesledere, utjevningsforbindelser og jordingsleder målt og funnet i orden?

 Ja Nei IA

Kommentar

3.2 Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?

 Ja Nei IA

Kommentar

3.3 Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden?

 Ja Nei IA

Metode og verdi:

Kommentar

3.4 Er det kontrollert at kursene har elektromagnetisk utkobling?

 Ja Nei IA

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

3.5 Er det kontrollert spenningsfall?

 Ja Nei IA

Kommentar

3.6 Er anlegget funksjonstestet?

 Ja Nei IA

Kommentar

3.7 Er det foretatt polaritetskontroll?

 Ja Nei IA

Kommentar

3.8 Er det gjennomført kontroll av akustisk/synlig signal der overspenningsvern er plassert i tilknytningsskap?

 Ja Nei IA

Kommentar

Generelt

4.1 Er dokumentasjon og bruksanvisninger for spesielt utstyr overlevert eier/bruker?

 Ja Nei IA

Kommentar

4.2 Er, eller blir, dokumentasjon overført boligmappa?

 Ja Nei IA

Kommentar

Elkontroll for bolig anbefales etter følgende antall år:

Kommentar

4.3 Har du sikret at nyinstallasjoner ikke svekker sikkerhet og/eller funksjonalitet i eksisterende anlegg?

 Ja Nei IA

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

4.4 Er installasjonen ladeklar?

Ja

Nei

IA

Kommentar

4.5 Er det installert sol og/eller lagring, og er det egen dokumentasjon laget for dette?

Ja

Nei

IA

Kommentar

Beskrivelse

Montør

Dato

Navn

Signatur

Kontrollert av

Dato

Navn

Signatur